

“其他需要说明的事项”

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

昆山长运电子工业有限公司将增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）配套的“三同时”环境保护设施纳入了初步设计，废气环保设施的设计单位为超尊科技股份有限公司，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，设计阶段已落实防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施的投资概算，本项目设计总投资为 3500 万元，环保投资 195 万元。

1.2 施工简况

昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，废气环保设施由超尊科技股份有限公司进行建设，本项目实际总投资为 4000 万元，环保投资 820 万元。昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）实施了(1)《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目环境影响报告书》(苏州科太环境技术有限公司，2013 年 6 月)、昆山市环境保护局对《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目环境影响报告书》的批复昆环建[2013]1681 号（2013 年 6 月 17 日通过）、《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目环境影响报告书修编报告》(苏州科太环境技术有限公司，2014 年 11 月)、昆山市环境保护局对《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目环境影响报告书修编报告》的批复昆环建[2014]2932 号（2014 年 12 月 16 日通过）、《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目环境影响报告书二次修编报告》(苏州科太环境技术有限公司，2015 年 11 月)、昆山市环境保护局对《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目环境影响报告书二次修编报告》的批复昆环建[2015]2654 号（2015 年 12 月 8 日通过）中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目的扩建液体烤漆线于 2013 年 6 月开工建设，2014 年 6 月建成进行调试。一次修编、二次修编项目于 2015 年 8 月开工建设，2017 年 3 月建成进行试

运行。

2018年9月昆山长运电子工业有限公司委托江苏国森检测技术有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监测工作。江苏国森检测技术有限公司于2018年11月16日和17日对昆山长运电子工业有限公司委托项目进行了竣工环境保护验收监测。**验收范围**：本次验收项目包括昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目、昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目修编和昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目二次修编，年喷涂处理100万套电脑配件、20万套通讯产品。根据《国务院关于修改〈建设项目竣工环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号)、生态环境部《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》(公告2018年第9号)以及验收监测数据的统计分析和现场的环境管理检查，江苏国森检测技术有限公司于2018年12月完成了《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）竣工环境保护验收监测报告》编制工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)，昆山长运电子工业有限公司于2018年12月13日组织验收工作组对“昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）”竣工进行环境保护验收。验收工作组由建设单位（昆山长运电子工业有限公司）、环评单位（苏州科太环境技术有限公司）、环保设施设计、施工单位（超尊科技股份有限公司）、验收监测及报告编制单位（江苏国森检测技术有限公司）以及三位专家组成(由昆山长运电子工业有限公司烤漆车间经理担任组长，验收工作组名单附后)。验收工作组依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，听取了建设单位对项目建设情况、验收监测单位对项目监测情况的汇报，审阅了由江苏国森检测技术有限公司编制的《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目竣工环境保护验收监测报告》((2018)国森(验)字第(3103)号)(以下简称“验收监测报告”)，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，在完善“项目变动环境影响分析”和“验收监测报告”后提出意见如下：“昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修

编项目”废水、废气环保设施验收合格，可以投入正常生产。

1.4 公众反馈意见及处理情况

昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

昆山长运电子工业有限公司制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并设定专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。该建设项目制定了环保设备日常运行管理及维修保养制度，确保环保设施的正常维护和运行。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本次验收项目不设大气防护距离，以企业厂界为界，设置 200 米卫生防护距离，本次验收项目位于工业区内，卫生防护距离内无常住居民点等环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本次验收项目新建消防尾水池容量为约 110m³，位于厂房西南角边；依托原有事故应急池 127m³，位于污水处理站；本项目新建消防水池约 400m³ 位于餐厅前面；本次验收项目厂区实行“雨污分流”排水制，雨水通过雨水管道汇集后通过 1 个雨水排口排入厂区西侧河道，已安装雨水应急截止阀。本次验收项目已按照《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求规范设置了企业废水、废气、噪声排污口，厂区雨污分流，雨水通过雨水管道汇集后通过 1 个雨水排口排入厂区西侧河道。生活污水经市政污水管网纳入港东污水处理厂统一处理达标后排入太仓塘，厂区总排口安装流量计，并按有关要求设置环境保护图形标志。废气排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样口监测平台，并按有关要求设置环境保护图形标志，废气排气筒进出口均开有监测孔，本次验收项目在废气排放口设置了 1 台非甲烷总烃的在线监测装置，并已和环保局联网。

3 整改工作情况

江苏国森检测技术有限公司根据验收工作组意见于 2018 年 12 月完善了《昆山长运电子工业有限公司增加一套液体烤漆线扩建项目（包含修编、二次修编项目）竣工环境保护验收监测报告表》。