

昆山传奇包装制品有限公司搬迁项目 竣工环境保护验收意见

2018年08月04日，昆山传奇包装制品有限公司编制的《昆山传奇包装制品有限公司搬迁项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称“验收监测报告”），按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、国家有关法律法规、本项目环境影响报告表和昆山市环保局审批要求等组织对本项目进行竣工环境保护验收。出席验收会的有验收监测单位（江苏国森检测技术有限公司）、环评单位（苏州合巨环保技术有限公司）及项目建设单位（昆山传奇包装制品有限公司），并邀请专家三人一起组成验收工作组（名单附后）。验收工作组踏勘了建设项目现场，审核了“验收监测报告”，经认真评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：昆山市千灯镇石浦丰收北路188号3号房

建设规模及主要建设内容：租用昆山市利吉服饰有限公司厂房进行生产，面积700 m²，年加工包装制品950吨。目前已建成珍珠棉切割机2台，冲床3台，烫板2块，珍珠棉无胶粘合机2台，拉槽机1台，清料机2台，泡沫切割机3台，泡沫异型切割机1台，压合机3台，滚胶机4台，空压机2台等主要生产和公辅设备。

项目人员16人，工作制度为8小时/班，一班制，年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目环境影响报告表由苏州合巨环保技术有限公司于2017年05月编制完成，2017年07月取得昆山市环境保护局的批复（昆环建〔2017〕1139号）。2017年08月项目开工建设，2017年10月项目建成，至今已完成调试运行并自主完成项目竣工环境保护验收监测报告的编制工作。项目立项、建设、调试、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，其中实际环保投资约2万元。

（四）验收范围

本次验收范围为昆环建〔2017〕1139号批复内容，年加工包装制品950吨。

二、工程变动情况

项目实际建设与环评相比，项目生产装置减少了2块烫板、2台泡沫异型切

割机、1 台压合机。

根据江苏省《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号）的要求，项目上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水为员工生活污水，由于项目地污水管网尚未与市政污水管网完成对接，故产生的生活污水由当地环卫部门定期清运至污水处理厂处理，待市政污水管网覆盖到项目所在地后，产生的生活污水经市政污水管网排放至污水厂处理。

（二）废气

项目主要污染物为非甲烷总烃，通过集气罩收集后以无组织形式排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为生产设备和空压机等。

按照规范加装减振垫，同时经车间墙体屏蔽、距离衰减，减少噪声排放。

（四）固体废物

项目的固体废弃物为废边角料及生活垃圾。

项目废边角料交由原料厂家回收利用。生活垃圾由千灯镇环卫所负责处理。

（五）卫生防护距离

本项目以生产车间为界设置 50 米卫生防护距离，实际该范围内无居民等环境保护目标。

四、环境保护设施调试效果

（一）生产工况

验收监测期间包装制品生产负荷为 90%，生产工况满足验收工况 75%以上的要求。

（二）污染物达标排放情况

1. 废气

项目无组织排放废气非甲烷总烃最大浓度监测值满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 标准。

2. 噪声

项目厂界东、南、西、北噪声测点昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准排放要求。

五、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及批复要求的污染防治

措施，各类污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为“昆山传奇包装制品有限公司搬迁项目”竣工环保设施验收合格。

六、建议与后续要求

（一）规范一般工业固废暂存场所，设置相应的标识标牌。

（二）加强空压机噪声控制措施，降低排放。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

昆山传奇包装制品有限公司搬迁项目
竣工环境保护验收工作组名单

姓名	单位	职务/职称	电话	签名
二	昆山	制品有限公司	18013	186
一	品山	制品有限公司	13328	86
江	江苏	木有限公司	15051	2
又	苏	材料有限公司	1381	296
五	品山		18926	2
上	苏	学会	1770	220
天	苏	协会	1321	7928