

昆山高比装饰工程有限公司新建项目 竣工环境保护验收意见

2019年02月24日，昆山高比装饰工程有限公司根据《昆山高比装饰工程有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响报告表和昆山市环保局审批部门审批决定等要求组织对本项目进行验收。出席验收会的有环评单位（苏州合巨环保技术有限公司）、验收监测单位（江苏国森检测技术有限公司），并邀请专家三人一起组成验收工作组（名单附后）。验收工作组踏勘了建设项目现场，审核了“验收监测报告”，经认真评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：昆山市淀山湖镇马家厍路6号3号房，租赁昆山泽霖精密机械有限公司厂房。

建设规模及主要建设内容：年产电梯配件2200件。主要生产设备有数控转塔冲床1台、数控钣金V槽刨床1台、数控折弯机3台、数控闸式剪板机1台、激光机1台、液压剪角机1台、二氧化碳焊机7台、氩弧焊机2台、立焊机1台、海吉铆接机1台、螺柱焊机2台、打包机2台、电动卷板机1台、压板机2台、种钉机2台、介机2台、角磨机3台、拉钉枪3台、攻牙机1台、空压机2台。

项目员工30人，年工作时间260天，一班制，8小时/班。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目环境影响报告表由苏州合巨环保技术有限公司于2018年04月编制完成，于2018年10月28日通过昆山市环保局审批（审批文号为昆环建[2018]0990号）。项目于2018年11月开工建设，2018年12月竣工并投入试生产，至今已完成调试运行并自主完成项目竣工环境保护验收监测报告的编制工作。项目立项、建设、调试、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，其中实际环保投资约4万元，占总投资的0.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为“昆环建[2018]0990号”批复内容，年产电梯配件2200件。

二、工程变动情况

项目实际建设与环评相比，生产设备增加二氧化碳焊机 1 台，减少氩弧焊机 8 台。

根据《江苏省关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号）的要求，项目上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无工艺废水产生，员工产生的生活污水进入市政污水管网，排入淀山湖新苑污水处理厂，附接管证明。

（二）废气

项目激光切割和焊接时产生的颗粒物通过加强车间通风无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为数控转塔冲床、数控钣金 V 槽刨床、数控折弯机、数控闸式剪板机、激光机、液压剪角机、二氧化碳焊机、氩弧焊机、立焊机、海吉铆接机、螺柱焊机、打包机、电动卷板机、压板机、种钉机、介机、角磨机、拉钉枪、攻牙机、空压机等。通过建筑隔声、距离衰减等措施降低噪声排放。

（四）固体废物

项目的固体废弃物主要为激光切割、机加工和焊接时产生的废金属边角料、焊渣和生活垃圾。

项目产生的废金属边角料、焊渣收集后外售，生活垃圾经垃圾桶统一收集后交由当地环卫部门统一清运。

（五）卫生防护距离

本项目以生产车间为界设置 50 米卫生防护距离，此范围内无环境敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

根据“验收监测报告”，验收监测期间（2019 年 01 月 07、08 日）：

1. 废气

项目产生的颗粒物监测浓度最大值满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。

2. 噪声

项目东、西厂界噪声测点昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准排放要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4 号）中的规定及要求，验收工作组认为“昆山高比装饰工程有限公司新建项目”竣

工环保验收合格。

六、后续要求

- 1、加强对无组织废气的控制管理，减少颗粒物排放。
- 2、加强对空压机噪声的污染控制，降低噪声排放。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

昆山高比装饰工程有限公司

2019年2月24日